Angeben zum Ohiekt:



Protokoll zum Funktionsheizen für Zementestriche als Funktionsprüfung für Fußbodenheizungen gemäß Merkblatt FBH-M1 "Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen"

7119	Jabon Zam Objoku.				
Baı	uherr / Auftraggeber:				
Gel	oäude/ Liegenschaft:				
Bau	uabschnitt/-teil/ Stockwerk/Wohnung:				
Das dami der E Dabe Frost sind	t frühestens 21 Tage, bei schnell abbinde stricharbeiten begonnen werden. si ist 3 Tage eine Vorlauftemperatur von 1	Funktion der beheizten Fußbodenkonstruktion durchzuführen. Bei normal abbindenden Zen nden Estrichen frühestens 5 Tage (SchnellEstrich 4-Tage) bzw. 2 Tage (SchnellEstrich 1-1 15°C und danach 4 Tage die maximale Auslegungs-Vorlauftemperatur (i. d. R. bis 45°C) zu nd in Betrieb zu lassen. Von diesem Protokoll bzw. der DIN EN 1264-4 abweichende Vorga	Tag) nach l u halten. B	Beendigung Bei	
1.	Art des Estrichs, Fabrikat:				
	Eingesetztes Bindemittel:				
2.	Ende Einbau des Heizestrichs (Datum):				
3.	Beginn des Funktionsheizens (Datum):				
	Mit konstanter Vorlauftemperatur tV = 25 °C, 3 Tagen beibehalten (ggf. durch Handregelung).				
4.	Anheben auf maximale Auslegungsvorlauftemperatur (Datum):				
	Maximale Vorlauftemperatur tVmax =°C; 4 Tage beibehalten.				
	Senkung der Heizleistung um 10 °C / Tag bis eine Vorlauftemperatur von 25 °C erreicht ist, 1 Tag beibehalten				
5.	Ende des Funktionsheizens (Datum):				
	Bei Frostgefahr wurde die Anlage entsprechend in Betrieb gelassen:			☐ Nein	
6.	Das Funktionsheizen wurde unterbroch	en:	□ Ja	☐ Nein	
7.	Die Räume wurden zugfrei belüftet und	nach dem Abschalten der Fußbodenheizung alle Fenster und Außentüren verschlossen:	□ Ja	☐ Nein	
8.	Die Anlage wurde bei einer Außentemp Die Anlage war dabei außer Betriet Der Fußboden wurde dabei mit eine				
Es is "Abla durcl Bei A schü Bes	aufprotokoll für die Herstellung beheizter in hzuführen. Abschalten der Fußbodenheizung nach de Itzen. Tätigung: / Datum	estellt, dass der Estrich die für die Belegreife erforderliche Feuchte (siehe Dokumentation inßbodenkonstruktionen") erreicht hat. Grundsätzlich ist vor der Verlegung des Oberbelag: *Aufheizphase ist der Estrich bis zur vollkommenen Erkaltung vor Zugluft und zu schneller Ort / Datum Ort / Datum	s eine CM-	J	
Unterschrift / Stempel Bauherr / Auftraggeber		Unterschrift / Stempel Unterschrift / Stempel Bauleiter/Architekt Heizungsbauer	Unterschrift / Stempel Heizungsbauer		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwend ungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de