



Installatør (Firma): _____	Kontaktperson: _____
Eier: _____	Anleggsadresse: _____
Rom: _____	Areal: _____ m ²

Varmeprodukt:

<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY	<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY LOW	<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY PLUSS
<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY MAT	<input type="checkbox"/> ETHEAT MAT	<input type="checkbox"/> ETHEAT OUTDOOR
<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY WINTER	<input type="checkbox"/> ETHEAT FROST	<input type="checkbox"/> ETHEAT SNOWGUARD
<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY CONCRETE	<input type="checkbox"/> ETHEAT VARMEFOLIE	<input type="checkbox"/> ETHEAT EASY FROST
ANNET: _____		

Underlag:

<input type="checkbox"/> Lavtbyggende gulv, ubrennbart underlag	<input type="checkbox"/> Tradisjonell støp
<input type="checkbox"/> Lavtbyggende gulv, brennbart underlag	<input type="checkbox"/> Annet, spesifiser: _____
<input type="checkbox"/> Asfalt	<input type="checkbox"/> ETHEAT Isolasjonsplate
<input type="checkbox"/> Belegningsstein/heller	
<input type="checkbox"/> Montasjedybde/Overdekning: _____ mm	

Styring/regulering:

Termostat type: _____

m/gulvføler m/romføler m/begrenseningsføler Annet

Beskrivelse av varmeanlegget:

Antall	Type kabel/matte/ folie	Effekt(W)	Lengde (m)	Motstand (Ω)	Volt (V)	CC avstand	W/m	W/m ²

KONTROLLMÅLING (>100M Ω v/500V)	Resistans Ω:	Isolasjonstest Ω:
Før installasjon:		
Før innstøpning:		
Før tilkobling:		

**Beskyttelsestiltak:**

Temperaturen i varmeområdet er begrenset til 800C ved:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Installasjon av Jordfeilbryter m/ 30mA utløserstrøm | <input type="checkbox"/> Monteringsanvisning fulgt |
| <input type="checkbox"/> Bruk av styring/regulering (maksbegrenser) | <input type="checkbox"/> Informert eier om tiltak |

Planskissen skal vise både oppvarmet og varmfrie områder, leggingmønster, koblingspunkt, skjøtens og gulvfølerens plassering. Er det installert mer enn én varmekabel, skal dette fremgå av skissen. Dokumenter gjerne med fotografier.

Skisse:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Eier og/eller bruker er informert | <input type="checkbox"/> Dokumentasjon er overlevert |
|--|--|

Eier av anlegget er ansvarlig for å overlevere brukerveiledning og dokumentasjon om oppvarmingssystemet til alle brukerne av dette.

Installatør:

Varmesystemet er montert i henhold til ETHEAT sin installasjonsveiledning og eier og/eller bruker har fått opplysning om hvilke begrensninger og forholdsregler som gjelder.

Dato: _____

Signatur: _____

