

Checklist inbedrijfstelling installateur

Voor inbedrijfstelling van PrimePower & EverCore

>> Dit document helpt je te begrijpen welke informatie nodig is voordat je je inbedrijfstellingsverzoek bij het SolisStorage-team indient.

Let op: Zodra alle informatie correct is aangeleverd en je aanvraag door Solis is goedgekeurd, zorgen onze engineers dat ze uiterlijk binnen 7 dagen bij je op locatie zijn voor de definitieve inbedrijfstelling, zodat de vertraging voor je klanten tot een minimum beperkt blijft.

De gegevens die we nodig hebben

- Uw e-mailadres (waarop we u kunnen bereiken)
- Projectadres (straat, postcode, plaats, land)
- Gewenste inbedrijfstellingsdatum (zorg dat alle apparatuur, kabels, aansluitklemmen, hijsmiddelen en heftrucks aanwezig zijn. Kabelbomen en communicatiekabels moeten vooraf zijn aangelegd)
- Systeem-/locatiegegevens, voeg bijlagen/foto's toe
- Voeg gerust extra informatie toe die ons Technical Service Team helpt de situatie sneller te beoordelen en u vlotter te ondersteunen.
- Is er Solar PV (zonnepanelen) in het systeem?
- Zijn er batterijkasten parallel aangesloten?
- Aantal kasten parallel (als geen, vul 0 in)
- Zijn er omvormers in AC-parallelbedrijf?
- Aantal omvormers parallel (als geen, vul 0 in)
- Is er een back-upbelasting aangesloten? (Zo ja: het testen van de net-uit/net-aan-omschakelfunctie kan een stroomonderbreking aan de netzijde veroorzaken)
- Is er een externe ATS of bypasscircuit aangesloten?
- Is er een exportlimiet ingesteld? (JA/NEE, zo ja: limiet in kW)
- Is er een importlimiet ingesteld? (JA/NEE, zo ja: limiet in kW)
- Is er een generator aangesloten?
- Wat is het kVA-vermogen van de generator? (Als er geen generator is, vul 0 in)
- Merk/model van de aangesloten EMS/controller (als geen, vul "Geen EMS/Controller" in)
- Staat de kast op de definitieve installatielocatie?
- Is de omvormerinstallatie afgerond?
- Is de PV-installatie afgerond?
- Is de AC-bekabeling afgerond? (net/back-up/smart port)
- Is de slimme meter geïnstalleerd, met CT's geplaatst op het netaansluitpunt?
- Is er internettoegang via LAN-kabel/4G-router?
- Bevestig dat netbedrijf tijdens de inbedrijfstellingsdatum mogelijk en toegestaan is (belastingcircuits kunnen worden beïnvloed).