



hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering **Osijek**
Tadije Smičiklasi 1, 31000 Osijek Tel/fax: 031/ 251 100, 251 106
e-mail: hidroing@hidroing-os.hr

MB: 3491765, Žiro-račun: 2500009-1102135371, OIB: 08428329477

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

Naziv posla: PRSTEN BEKETINCI		
Vrsta projekta: Idejni, glavni i izvedbeni projekt	Brojevi projekata: I-1053/09 I-1073/09 I-1127/10	Broj ugovora: H-12/09
Lokacija: Beketinci	Profil osoblja iz tvrtke koje je sudjelovalo u poslu: VSS, SSS	
Naručitelj: Urednost d.o.o.	Broj osoba: 3	
Adresa naručitelja: Kralja Zvonimira 176, 31431 Čepin	Broj ljudi - mjeseci/trajanje posla: 3/25 mjeseci	
Početak (mjesec/godina): siječanj 2009.	Završetak (mjesec/godina): veljača 2011.	Vrijednost ugovora (bez PDV-a): 150.000,00 kn
Naziv pridruženih tvrtki, ukoliko postoje:		Broj ljudi - mjeseci pridruženih tvrtki:
Imena vodećih osoba i njihove funkcije: Glavni projektant: Projektanti građevinskog i tehnološkog dijela: Marija Grizelj Projektant strojarskog dijela: Projektant elektro dijela: Troškovnik: Marija Grizelj		
Kratak opis i karakteristike projekta: Izgradnja autoceste A5 tzv. „Slavonike“ obuhvatila je i cijeli niz pratećih objekata na trasi, uključujući CP Čepin (cestarinski prolaz) i PUO Beketinci (prateći uslužni objekti). Opskrba vodom navedenih cestovnih objekata riješena je spojem na postojeći spojni cjevovod Čepin – Čepinski Martinci – Čokadinci, izgradnjom spojnog cjevovoda profila DN 180. S ciljem uspostave stabilnog sustava vodoopskrbe, navedeni postojeći spojni cjevovod će se preko naselja Beketinci spojiti u prsten s magistralnim cjevovodom Čepin – Vladislavci – Vuka čija izgradnja je u tijeku. Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda Prsten Beketinci ukupne duljine 5880 m. Cjevovod se sastoji od dva kraka: Krak K.1. predviđen od PEHD vodovodnih cijevi profila DN 180, ukupne duljine 3991 m. Početak trase biti će spojem na magistralni vodoopskrbni cjevovod Čepin – Vladislavci – Vuka. Trasa potom prolazi kroz naselje Beketinci i završava priključenjem na postojeći cjevovod izveden za potrebe opskrbe ranije navedenih cestovnih objekata CP Čepin i PUO Beketinci. Krak K.2. predviđen od PEHD vodovodnih cijevi profila DN 180, ukupne duljine 1889 m. Trasa počinje spojem na krak K.1. i vodi do zapadnog kraja naselja. Proračun potrošnje vode te hidraulika sustava razmatrana je u projektu „Hidraulička analiza priključenja Cr Čepin i PUO Beketinci u vodoopskrbni sustav Čepin“ (izradio Hidroing d.o.o. Osijek, br.proj. I-812/06).		



hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering **Osijek**
Tadije Smičiklasa 1, 31000 Osijek Tel/fax: 031/ 251 100, 251 106
e-mail: hidroing@hidroing-os.hr

MB: 3491765, žiro-račun: 2500009-1102135371, OIB: 08428329477

Opis poslova koje je radilo osoblje poduzeća: <u>Glavni projekt:</u> - Tekstualni prilozi: Opći prilozi (40 str.); Tehnički opis (27 str.); Hidraulički proračun (2 str.); Statički proračun (18 str.); Skice čvorova i spec. materijala (18 str.); Dokaznica mjera zemljanih radova (9 str.); Troškovnik (14 str.); Program kontrole i osiguranja kakvoće (16 str.); - Grafički prilozi: Situacije Uzdužni profili Građevinski nacrti okana Detalji Situacija iskolčenja Skice iskolčenja Poprečni presjeci Regulacija prometa Katastarske podloge. Sveukupno 23 nacrti.	Izvedba projekta (godina): 2011.
---	---

Uredno ispunjenje ugovora potvrđujemo potpisom i pečatom.

Za Naručitelja:

"UREDNOST" d.o.o.
za komunalne djelatnosti
ČEPIN, Kralja Zvonimira 176