

Checkliste für den Einbau



Turbolader Ausfallursache beseitigt, Ausfallursache: _____

Erstbefüllung durchgeführt

Keine Dichtpaste verwendet

Neue Dichtungen verwendet

Luftfilter und Leitungen sauber/erneuert

Motoröl gewechselt

Ölfilter gewechselt

Ölzulauf-/Ablaufleitung freier Durchgang/erneuert

Katalysator/Partikelfilter sauber, nicht beschädigt

Rückstände aus Leitungen/Anbauteilen beseitigt

Zündung/Einspritzung abklemmen,
Motor mit Anlasser durchdrehen, bis Öldruck aufgebaut

Prüfen und dokumentieren von Abgasgedruck

Prüfen und dokumentieren von Kurbelgehäusedruck

Zusatzarbeiten nach Beschädigung des Verdichter- oder Turbinenrades:

Ladeluftkühler gewechselt

Luftkompressor innen sauber

Fremdkörper beseitigt

Bei Nichtbeachtung Gewährleistungsausschluss!

Turbolader-Nr.: _____

Serien-Nr.: _____

Stempel:

Datum

Unterschrift

**Checkliste aufbewahren und im Gewährleistungsfall
zusammen mit der Einbaurechnung einreichen!**