



"ТАВАНТОЛГОЙ - ЗҮҮНБАЯН" ЧИГЛЭЛИЙН 416 КМ ТӨМӨР ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ																																											
Д/д	Ажлын нэр	Хариуцагч байгууллага	Объект	2020 он												2021 он																											
				X сар				XI сар				XII сар				I сар				II сар				III сар				IV сар				V сар				VI сар				VII сар			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV								
1	Замын дээд бүтцийн материал үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, тээвэр																																										
1.1	Буталмал чулуу үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, тээвэр	МТЗ ТӨХК	859415 м3													12.15																											
1.2	Бэлэн болсон буталмал чулууг төмөр замын трассын дагуу зөвшилцсөн 7 цэг дээр нөөцлөх	МТЗ ТӨХК	859415 м3																																								
1.3	Пандрол бэхэлгээ бүхий төмөр бетон дэр үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, тээвэр	МТЗ ТӨХК	842578 ш																																								
1.4	Төмөр бетон дэрийн ПАНДРОЛ завсрын бэхэлгээ нийлүүлэлт, тээвэр	МТЗ ТӨХК	842578 ш иж бүрдэл																																								
2	Төмөр зам барих																																										
2.1	Гар-механик аргаар гол зам угсрах	УБТЗ ХНН	ПК3200-2190									11.15																							4.01								
2.1.1	Гар-механик аргаар угсрах ажлын талбарт төмөр бетон дэр тээвэрлэх	УБТЗ ХНН	ПК3200-2190							11.01																									4.01								
2.1.2	Гар-механик аргаар угсрах ажлын талбарт зам төмөр тээвэрлэх	УБТЗ ХНН	ПК3200-2190							11.01																									4.01								
2.1.3	Гар-механик аргаар замын дээд бүтцийг угсрах	УБТЗ ХНН	ПК3200-2190									11.15																							4.01								
2.2	Гар-механик аргаар өртөө, зөрлөгийн зам барих	УБТЗ ХНН	1 өртөө, 4 зөрлөг									11.15	12.05	12.10		1.05	1.10		1.30		2.10													4.30									
2.3	Зүүнбаян үе угсрах баазад зам төмөр дэрийн сараалж угсрах	УБТЗ ХНН	26.5 км				10.15																																				
2.4	Төмөр замаар явагч ЮКУ-571 кранаар үе тавих	УБТЗ ХНН	ПК4166-3400, зөрлөгийн замууд									11.15														3.15								4.30									
2.5	Хоорондын замд буталмал чулуу буулгах /1-р шороо/	УБТЗ ХНН	ПК3760-2190									11.15	11.30							2.06													4.15										
2.6	Хоорондын замыг ЭЛБ-ээр өргөж тогтворжуулах	УБТЗ ХНН	ПК3760-2190																							3.15							5.15										
2.7	Хоорондын замд буталмал чулуу буулгах /2-р шороо/	УБТЗ ХНН	ПК3790-2190																										4.17				6.20										
2.8	Хоорондын замыг ВПО-3-3000 машинаар өргөх, чиг татах, тогтворжуулах	УБТЗ ХНН	ПК3790-2190																										4.17				6.20										
2.9	Хоорондын замд буталмал чулуу буулгах /2-р шороо/ - МТЗ ТӨХК техник	УБТЗ ХНН	ПК2190-00										12.01																					6.30									
2.10	Хоорондын замыг машинаар өргөх, чиг татах	УБТЗ ХНН	ПК2190-00										12.01																					6.30									
2.11	ПРБ, ВПР-02 машинаар өргөх, чиг татах, нарийн засварын ажилбарууд хийх	УБТЗ ХНН	ПК4166-2190																											4.20													
2.12	ПРБ, ВПР-02 машинаар өргөх, чиг татах, нарийн засварын ажилбарууд хийх	УБТЗ ХНН	ПК2190-00																											4.20													
2.13	Хоорондын замыг төмөр замын тогтворжуулагч машин ашиглан тогтворжуулах	УБТЗ ХНН	ПК2190-00																								3.15																
2.14	Гараар нарийн засварын ажлуудыг хийх, чигжээсний призмыг янзлах, тэгшлэх	УБТЗ ХНН	ПК4166-00																											4.20													
2.15	Төгсгөлийн ажил хийх /замын тэмдэгтүүд, нөөц зам төмрийн суурь байрлуулах, замын тэмдэглэгээ хийх/	УБТЗ ХНН	ПК4166-00																											4.20													
2.16	Зам оношлогооны вагон, галт тэрэг явуулах	УБТЗ ХНН	ПК4166-00																											4.20													
2.17	Зам оношлогооны вагон, галт тэрэгний шалгалтаар илэрсэн гэмтлийг засах	УБТЗ ХНН	ПК4166-00																											4.20													
2.18	Замыг хүлээлгэж өгөх	УБТЗ ХНН	ПК4166-00																											4.20													

ТАНИЛЦУУЛСАН:
УБТЗ ХНН-Н ДАРГА

УБТЗ ХНН-Н СУУРЬ БҮТЭЦ ХАРИУЦСАН ЗАМЫН ОРЛОГЧ ДАРГА

УБТЗ ХНН-Н ЗАМЫН АЖ АХУЙН АЛБАНЫ ДАРГА

УБТЗ ХНН-Н ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖИЙН ТӨСЛИЙН УДИРДАГЧ

Д.ЖИГЖИДНЯМАА

БЕЛОШ К.Р.

Ю.НЯМЖАРГАЛ

З.ОТГОНТӨР

Тайлбар: Төлөвлөлтөд ЗДБ-н материалын нийлүүлэлтээс шалтгаалж ажил зогсох, саатах, цаг агаарын хүнд нөхцөл байдлыг харгалзаагүй болно. УБТЗ ХНН-Н машин, механизмын хүрэлцээ муу тул 2021 оны 04 дүгээр сарын 15-ний өдрөөс эхлэх гаднаас 150 ш хоппер, 2ш ВПО-3-3000, 2 ш ЭЛБ-4, ВПР-2 ш шаардлагатай.

ЗӨВШӨӨРСӨН:

МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ ТӨХК-Н ЗАХИРАЛ

Р.БАТСҮХ

P. БАТСҮХ