

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

Naziv posla: IDEJNI PROJEKT SPORTSKOG PRISTANIŠTA „RETFALA“ U OSIJEKU		
Vrsta projekta: Idejni projekt	Broj projekta: I-1238/11	Broj ugovora: H-53/11
Lokacija: Desna obala rijeke Drave u Osijeku od rkm 23+090 do 23+300	Profil osoblja iz tvrtke koje je sudjelovalo u poslu: VSS i SSS	
Naručitelj: Lučka uprava Osijek	Broj osoba: 6	
Adresa naručitelja: Šetalište kardinala F. Šepera 6 31000 Osijek	Broj ljudi - mjeseci/trajanje posla: 3/3	
Početak (mjesec/godina): 08/2011	Završetak (mjesec/godina): 11/2011	Vrijednost ugovora (bez PDV-a): 69.650,00 kn
Naziv pridruženih tvrtki, ukoliko postoje: Institut IGH d.d.	Broj ljudi - mjeseci pridruženih tvrtki: 0,5	
Imena vodećih osoba i njihove funkcije: Glavni projektant: Branimir Barač Projektanti: Branimir Barač, Ivan Kundakčić Suradnici na projektu: Ivan Radeljak, Ana Pihler, Dražen Brleković, Branimir Jerković		
Kratak opis i karakteristike projekta: Lučka uprava Osijek je pristupila izgradnji sportskog pristaništa „Retfala“, kako bi se na njemu omogućio siguran i nesmetan privez čamaca. Kapacitet pristaništa treba iznositi 25 vezova. Buduće pristanište je namijenjeno privezu čamaca, a trebalo bi se moći, u manjem obimu, koristiti za obavljanje ostalih djelatnosti koje su kompatibilne naravi sportskog pristaništa. Pristanište bi bilo izgrađeno u obliku plutajućeg pontona, smješteno je na desnoj obali rijeke Drave u Osijeku, neposredno nizvodno od vodozahvata Vodovoda Osijek. Točan položaj pristaništa se nalazi od riječnog kilometra 23+090 do riječnog kilometra 23+300 desne obale rijeke Drave. Ukupna površina lučkog područja sportskog pristaništa „Retfala“ je 612 m². Pristanište treba izgraditi u obliku „češlja“, tj. treba se sastojati od uzdužnog pontona (u smjeru vodenog toka) te od poprečnih pontona, postavljenih pod kutem od 75° u odnosu na uzdužni ponton, u smjeru vodenog toka. Ukupne dimenzije pristaništa su cca. 8 x 52 m. Sidrenje pristaništa vršit će se čeličnim nosivim stupovima duljine 16,0 m od čega je cca. 6,0 m zabijeno u tlo, a cca. 10,0 m viri van. Broj stupova koji služi za pridržanje pontona je 10 komada. Po 2 stupa se nalaze na pramčanom i krmenom pontonu, dok je ostalih 6 stupova raspoređeno po uzdužnim pontonima. Vodilice stupova bit će zavarene za pontone te izvedene tako da omogućuju nesmetano klizanje pontona po stupovima pri promjeni vodostaja rijeke Drave. Pristupni most se izvodi za pristup pristaništu. Most treba biti izrađen od čelika, a minimalna širina mosta treba iznositi 2,0 m. Most se izvodi na način da se omogući njegovo zaokretanje uslijed pomicanja pontona pri oscilacijama vodostaja.		
Opis poslova koje je radio osoblje poduzeća: Kompletan tekstualni prilozi: - tehnički opis i izrada i obrada podloga; - hidraulički proračuni sila na pristanište; - geotehnički proračun sidrenja pristaništa. Kompletan grafički prilozi: - situacijski prikazi, tlocrt, poprečni profili, prijedlog lučkog područja.		Izvedba projekta (godina): -

Uredno ispunjenje ugovora potvrđujemo potpisom i pečatom.

