

M. Bruno EDOUARD

28 Rue Céline

92160 ANTONY

☎ 06.70.11.41.90 ✉ [bedouard@club-internet.fr](mailto:bedouard@club-internet.fr)

Ancenis, le 11 avril 2018.

**Nos réf. : 615-18-D-B/A.**

Affaire suivie par Isabelle SORDET - Tél. : 06.03.22.38.74

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : [WWW.SAGELEC.FR](http://WWW.SAGELEC.FR)

**Objet : Devis - Projet sanitaires publics - MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE - ANTONY.**

Monsieur,

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-joint notre proposition, à nos conditions générales et particulières de garantie, pour :

\* 1 Module ATLANTIQUE CLASSIQUE - GARANTIE 10 ANS - CLOISON DE FOND BÉTON

**Pas de réalisation de dalle béton**

\* 1 DOSSERET PRESTIGE PMR avec LAVAGE, DÉSINFECTION ET SÉCHAGE AUTOMATIQUES de l'assise de la cuvette - LAVAGE DE SOL AUTOMATIQUE à fréquence programmable

Cuvette polyester armé **SANS PIÈCE EN MOUVEMENT** - Éclairage à leds

Avec 1 Lave-mains multifonctions automatique - Type PRESTIGE (descriptif joint)

\* Livraison + Installation + Essais

MONTANT H.T DE L'ENSEMBLE LIVRÉ, MONTÉ .....	29 000,00 €
(Raccordé sur les attentes à proximité)	
T.V.A (20 %) .....	5 800,00 €
<b>MONTANT T.T.C .....</b>	<b>34 800,00 €</b>

**OPTION : Consuel .....** 500,00 € H.T.

**Délai de livraison : 10 à 12 semaines à réception de commande. (hors congés annuels)**



.../...

.../...

Pour information, la consommation par utilisation est de ..... 0,05 € H.T.  
Comprenant eau - électricité - produits consommables.

## **ATTENTION :**

- Le lieu de pose doit être accessible à la manœuvre d'un camion ainsi qu'à une grue et dégagé de toutes lignes électriques, téléphoniques, etc..... qui pourraient gêner la manutention et la pose.
- Attention compris dans notre chiffrage grue maximum 80 tonnes.
- Pose uniquement sur lit de sable (ou dalle béton si obligation)

## **NOTA :**

- À réception de commande, la société SAGELEC rentrera en contact avec vos services pour définir le planning de livraison.
- Merci de prendre note de la fiche des préconisations pour l'installation d'une cabine WC SAGELEC.
- Pour toute commande passée, nous vous adressons les plans des réservations pour les évacuations eaux usées, les arrivées d'eau et les arrivées électriques.

Conditions de règlement : 30 jours. Comme le prévoit l'article 33 du décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008, pris dans le cadre du plan de relance de l'économie (voir CMP, art. 98).

**Offre valable 1 mois**

## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### ENVELOPPE :

\* Dimensions emprise au sol - 2,85 m x 2,30 m

\* Hauteur 2,60 m posé (0,25 m enterré)

\* Epaisseur des voiles béton 0,10 m

\* Enseigne lumineuse automatique sur porte sanitaire

\* Dalle en béton armé intégrant les PVC en attente

**PAS DE DALLE BETON A LA CHARGE DU CLIENT**

### CARACTÉRISTIQUES :

\* Parois en Béton armé (armature 80kg/m<sup>3</sup>) face extérieure lisse avec 3 baguettes sur la hauteur.

Finition par défaut : **Peinture RAL 1013 avec anti-graffiti**

\* Toiture en béton armé avec débord de toit de 25 cm

Finition par défaut : **Peinture RAL 1013 avec résine d'étanchéité**

\* Dalle en béton armé recevant les regards EU, les fourreaux d'alimentation d'eau et électrique et les anneaux de levage par lesquels le module sera élingué.

### AUTRES POSSIBILITÉS :

Après demande et étude spécifiques, nous pouvons proposer :

- un coloris différent des parois béton

- une mise en place différente des baguettes d'habillage

- un autre parement du béton par l'utilisation des diverses matrices de type RECKLI (imitation pierre, bois, végétation, enduit gratté, etc....)

## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### LOCAL TECHNIQUE :

- \*1 porte gaine technique
- \*Alimentation en eau générale avec vanne d'arrêt
- \*Alimentation WC lave-mains
- \*Robinet de puisage pour lance de lavage
- \*Installation électrique en mono 230 V comprenant un tableau électrique général de protection et de coupure PC 230, un réseau de distribution, un éclairage en gaine technique
- \*Convecteur électrique à thermostat pour la fonction hors gel dans le local technique
- \*Raccordement aux différents réseaux EU - AEP - EP - ELEC.

### LOT CLIENT

- \*Lit de sable et son nivelage suivant les plans SAGELEC
- \*Prévoir le dégagement de stationnement le jour de la livraison pour la grue et le camion
- \*Finitions des sols à l'extérieur : identique à l'existant
- \*Contrôle de l'installation par un organisme spécialisé
- \*Raccordement et mise sous tension par EDF

### SERVICE APRES-VENTE

- \*SAV ON LINE GRATUIT.
- \*Sans nécessité de contrat d'entretien et maintenance (PAS DE PIECE D'USURE).

## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### DESCRIPTIF DOSSERET PRESTIGE

#### STRUCTURE

Parois béton avec panneau de fond support cuvette en polyester renforcées RAL 7042 (gris TRAFIC), classées au feu selon normes en vigueur.

6 coloris au choix

RAL 7042



RAL 2000



RAL 4008



RAL 7043



RAL 3027



RAL 5002



## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### ACCESSOIRES

---

Distributeur de papier rouleau encastré, indémontable côté public, inox 304 anti-vandalisme + frein.  
Poubelle encastrée, indémontable côté public, inox 304 anti-vandalisme avec coffret anti-feu.  
Portemanteau Inox.  
Barre d'appui fixe inox 304.

### PORTE

---

**Ouverture frontale permettant un meilleur accès aux handicapés et facilitant les manœuvres.**

Façade et porte ossature aluminium laqué couleur (RAL au choix).

3 paumelles INOX à retour automatique.

Porte équipée d'une serrure avec déverrouillage par clé de sécurité à l'extérieur permettant la condamnation.

Poignée béquille à l'intérieur de la cabine.

Bouton de verrouillage à **décondamnation automatique au bout de 15 minutes.**

Poignée bouton en inox à l'extérieur.

Une barre de seuil inox 304.

#### Voyants extérieurs d'occupation :

-  Voyant Vert : Sanitaire **LIBRE** - En attente d'occupation.
-  Voyant Orange : Sanitaire **OCCUPÉ** - Une personne est à l'intérieur du sanitaire.
-  Voyant Orange Clignotant : Sanitaire **EN LAVAGE** - Le sanitaire est en cours de nettoyage.
-  Voyant Rouge : Sanitaire **FERMÉ** - Le sanitaire est fermé ( soit en fermeture nocturne, soit par forçage).

**Horloge de programmation des heures d'ouverture et de fermeture (condamnation nocturne)** - Réglage sans intervention du fabricant.

Alarme après 15 minutes d'occupation (A relier à un avertisseur sonore) / système anti-enfermement perte de connaissance.

### CUVETTE

---

Cuvette céramique suspendue sous enveloppe spéciale **polyester ARMÉ blanc, sans ABATTANT, assise fixe moulée, SANS PIECE MECANIQUE EN MOUVEMENT**, afin d'éviter tous risques de **COINCEMENT** de doigts.

Micro chasse, à l'entrée, facilitant l'évacuation des matières.

Tirage automatique de la chasse d'eau d'une pression statique entre **3 et 4 bars** avec la distribution automatique de produit détartrant, désinfectant et désodorisant dans l'eau.

Désinfection, Lavage et séchage **AUTOMATIQUES** de L'ASSISE de la cuvette.

## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### PLAFOND

---

Luminaire à LEDS (selon normes en vigueur) encastré, indémontable côté public, cadre inox 304 anti-vandalisme à commande automatique.

Groupe VMC équipé de 2 grilles en plafond encastrées anti-vandalisme avec accélérateur de ventilation pendant l'occupation + 3 minutes.

### SOL

---

Carrelage antidérapant (R11)  
Plinthes à gorges en aluminium

Lavage AUTOMATIQUE du sol par 4 buses sur le pourtour de la cabine (cadence programmable de 1 à 99 utilisations). Réglage sans intervention du fabricant.

Condamnation de la porte pendant le cycle de nettoyage.

Si une personne rentre immédiatement après la sortie d'un autre utilisateur, l'automatisme doit le comprendre et ne pas déclencher le lavage (hors chasse d'eau) et reprendre son cycle au départ ; utilisation successive sans déclenchement du lavage de sol. (Détection par l'automate).

### LOCAL TECHNIQUE

---

Accès par une porte dédiée, réservée aux agents techniques municipaux.

Chauffage régulé dans la cabine.

Boîtier technique d'assistance à la maintenance (coffret de comptage des utilisations, ...).

Recharge des produits devra s'effectuer par le local technique (accès impossible par le local usager).

Un groupe VMC équipé d'une bouche inox 304 encastrée anti-vandalisme et d'un accélérateur de ventilation pendant l'occupation + 10 minutes.

## MODULE ATLANTIQUE CLASSIQUE

### DESCRIPTIF LAVE-MAINS AUTOMATIQUE PRESTIGE

#### STRUCTURE

---

Une coque moulée polyester encastrée RAL 9016 (blanc brillant).

Une grille de séchage inox 304.

Un miroir incliné anti-vandalisme.

Un bidon de 5 litres de savon liquide avec support bidon Inox.

#### FONCTIONNEMENT

---

**Distribution AUTOMATIQUE de savon liquide**, dosé dès la présentation des mains, arrêt automatique en cas d'utilisation prolongée (l'eau ne coule pas en permanence).

**Distribution d'eau AUTOMATIQUE**, fonctionne dès la présentation des mains, arrêt automatique en cas d'utilisation prolongée.

**Sèche-mains AUTOMATIQUE**, fonctionne dès la présentation des mains, arrêt automatique en cas d'utilisation prolongée.

