



hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering Osijek

Tadije Smičiklasi 1, 31000 Osijek Tel/fax: 031/ 251 100, 251 106

e-mail: hidroing@hidroing-os.hr

MB: 3491765, žiro-račun: 2500009-1102135371, OIB: 08428329477

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

Naziv posla: PROJEKT VODOOPSKRBNOG SUSTAVA DALJ		
Vrsta projekta: Idejni, glavni i izvedbeni projekt	Brojevi projekata: I-1093/09 I-1113/09 I-1187/10 I-1097/09 I-1119/09 I-1207/11	Broj ugovora: H-41/09
Lokacija: Dalj, Borovo, Bijelo Brdo, Aljmaš	Profil osoblja iz tvrtke koje je sudjelovalo u poslu: VSS, VŠS, SSS	
Naručitelj: Čvorkovac d.o.o.	Broj osoba: 5	
Adresa naručitelja: Josipa bana Jelačića 16, 31226 Dalj	Broj ljudi - mjeseci/trajanje posla: 5/17 mjeseca	
Početak (mjesec/godina): kolovoz 2009.	Završetak (mjesec/godina): ožujak 2011.	Vrijednost ugovora (bez PDV-a): 144 000,00 kn
Naziv pridruženih tvrtki, ukoliko postoje:		Broj ljudi - mjeseci pridruženih tvrtki:
Imena vodećih osoba i njihove funkcije: Glavni projektant: Projektanti građevinskog i tehnološkog dijela: Marija Grizelj Projektant strojarskog dijela: Projektant elektro dijela: Troškovnik: Marija Grizelj		
Kratak opis i karakteristike projekta: Područje vodoopskrbnog sustava Dalj obuhvaća općinu Erdut koja je smještena na istoku Osječko – baranjske županije. Općina obuhvaća naselja Dalj, Aljmaš, Erdut i Bijelo Brdo. Iako čini dio vodoposkrbnog sustava Dalj u nadležnosti komunalnog poduzeća Čvorkovac d.o.o., naselje Bijelo Brdo još uvijek nije povezano s ostatkom sustava nego se voda potrebna za opskrbu naselja osigurava iz vodoposkrbnog sustava Osijek. Ovim projektima obuhvaćena je izgradnja: GLAVNOG OPSKRBNOG CJEVOVODA CRPILIŠTE DALJ - BOROVO Duljine 4177 m predviđenog od PEHD vodovodnih cijevi profila DN 225 GLAVNOG SPOJNOG CJEVOVODA MIŠINO BRDO – ALJMAŠ duljine 2641 m predviđenog od PEHD vodovodnih cijevi profila DN 160 mm, te priključnih cjevovoda V.1., V.1.1. i V.1.2. ukupne duljine 1114 m predviđenih od PEHD vodovodnih cijevi profila DN 110 mm. Ovim projektom predviđena je i izgradnja hidrantske mreže naselja Mišino Brdo, koju čine opskrbni cjevovodi sa ukupno 10 nadzemnih hidranata. Potrebna količina vode će se osigurati s postojećeg crpilišta u naselju Dalj. Promjeri cijevi su definirani hidrauličkim proračunom koji je priložen u 3. poglavlju predmetnog glavnog projekta.		



hidroing d.o.o. za projektiranje i inženjering **Osijek**
Tadije Smičiklasa 1, 31000 Osijek Tel/fax: 031/ 251 100, 251 106
e-mail: hidroing@hidroing-os.hr

MB: 3491765, žiro-račun: 2500009-1102135371, OIB: 08428329477

Opis poslova koje je radilo osoblje poduzeća: <u>Glavni projekt:</u> - Tekstualni prilozi: Opći prilozi (37 str.); Tehnički opis (29 str.); Hidraulički proračun (8 str.); Statički proračun (29 str.); Shema čvorova i spec. materijala (14 str.); Dokaznica mjera zemljanih radova (8 str.); Troškovnik (26 str.); Program kontrole i osiguranja kakvoće (15 str.); - Grafički prilozi: Situacije Uzdužni profili Građevinski nacrti okana Detalji Situacija iskolčenja Skice iskolčenja Poprečni presjeci Regulacija prometa Katastarske podloge.	Izvedba projekta (godina): 2011.
---	---

Uredno ispunjenje ugovora potvrđujemo potpisom i pečatom.

Naručitelj:

ČVORKOVAC d.o.o.
31226 DALJ, Bana Josipa Jelačića 12
MB: 1433835
Oib: 99894441383