

POTVRDA O UREDNOM ISPUNJENJU UGOVORA

Naziv posla: Stručna podloga za ishođenje lokacijske dozvole i Idejni projekt za ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole "Odvodni sustav naselja općine Nedelišće (izuzev naselja Nedelišće)"		
Vrsta projekta: građevinski	Broj projekta: I-791/06 I-1210/11	Broj ugovora: H-114/05
Lokacija: naselja: Gornji Hrašćan, Črečan, Macinec, Trnovec, Pretetinec, Dunjkovec, Slakovec, Pušćine i Gornji Kuršanec	Profil osoblja iz tvrtke koje je sudjelovalo u poslu: VSS, VSS	
Naručitelj: Međimurske vode d.o.o., Čakovec	Broj osoba: 6	
Adresa naručitelja: Matice hrvatske 10, Čakovec	Broj ljudi - mjeseci/trajanje posla: 6 / 4	
Početak (mjesec/godina): siječanj 2006.	Završetak (mjesec/godina): svibanj 2011.	Vrijednost ugovora: 126.820,00 kn
Naziv pridruženih tvrtki, ukoliko postoje: -		Broj ljudi - mjeseci pridruženih tvrtki: -
Imena vodećih osoba i njihove funkcije: Projektant građevinskog dijela: Zdenko Tadić, dipl.ing.građ. Projektant strojarskog dijela: - Projektant elektro dijela: - Projektant geotehnike: - Troškovnik: -		
Kratak opis i karakteristike projekta: Predmet ove Stručne podloge za ishođenje lokacijske dozvole je odvodnja otpadnih voda sa područja perifernih naselja općine Nedelišće i vrši se prema podjeli: • Sjeverni sliv ○ <i>zapadni dio</i> - naselja: Gornji Hrašćan, Črečan, Macinec i Trnovec ○ <i>sjeverozapadni dio</i> - naselja: Pretetinec, Dunjkovec i Slakovec • Južni sliv - naselja Pušćine i Gornji Kuršanec. i sastoji se od: - kanalizacijske mreže ukupne dužine cca 47.350,0 m, - 28 crpnih stanica sa tlačnim cjevovodima ukupne dužine cca 4.403,0 m i - 3 tlačne stanice sa tlačnim cjevovodima ukupne dužine cca 4.426,0 m. Za predmetna naselja predviđen je razdjelni sustav kanalizacije. Cjelokupne sanitarne otpadne vode stanovništva prikupljaju se i odvođe do mjesta priključenja na kanalizaciju Nedelišće, putem koje se otpadne vode transportiraju do centralnog uređaja za pročišćavanje grada Čakovca.		
Opis poslova koje je radilo osoblje poduzeća: Kompletni tekstualni prilozi: - tehnički opis rješenja; - hidraulički i statički proračuni i - procjena troškova izgradnje Kompletni grafički prilozi: - situacijski prikazi, uzdužni profili, nacrti revizijskih okana, detalji, normalni poprečni profili, skice iskolčenja, poprečni presjeci.		Izvedba projekta (godina): 2010., 2011.

Uredno ispunjenje ugovora potvrđujemo potpisom i pečatom.

Naručitelj:


MEĐIMURSKÉ VODE
d.o.o. ČAKOVEC 14
Matice hrvatske 10