EPC GROUPE OCCAMAT

Mise à jour : 01/07/19

GARE DE LYON CHAROLAIS - PLANNING A 3 SEMAINES

N° tâche	Tâche	Entreprise	Semaine 27 - 01/07							Semaine 28 - 08/07							Semaine 29 - 15/07							N° zone
			L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
1	Chargement Sheds hauts																							1
2	Démolition Sheds hauts																							1
3	Protection des verrières en mitoyenneté à l'avancement																							1
4	Démolition des infrastructures de la halle B																							1
5	Démolition du mur poids																							4
6	Préparation des bétons																							4
7	Travaux de maçonnerie / étanchéité	Les maçonnaises																						1
8	Démontage de l'échafaudage	Baudin Chateauneuf																						1
9	Démolition de la rotonde																							3
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								

Légende :

- Travaux manuels
- Travaux mécaniques
- Travaux d'abattage
- **Travaux bruyants**

Plan de zonage